



Loppuraportti

Matonpesupaikka

Hankenumero	329436
Hakija	Savukosken kunta

Hankkeen loppuraportti

Yhteenvedo hankkeesta

Savukosken kunta rakensi yhdessä aktiivisten talkoolaisten kanssa kesällä ja syksyllä 2025 Savukosken kirkonkylälle Kylätalon piha-alueelle kuntalaisten toivoman matonpesupaikan. Hankkeen yksityisrahoitus koostui paikallisten yritysten sponsori rahasta ja talkoista. Hankkeessa investoitiin kunnan omistamalle maalle rosteriset pesualtaat, mattomankeli, puiset kuivausorsirakenteet ja pöytä-penkkiryhmä, roska-astia sekä tehtiin matonpesupaikalle tarvittavat maanmuokkaus, laatoitus, vesijohto- ja viemärointityöt. Matonpesupaikka liitettiin Savukosken kunnalliseen vesihuoltolaitokseen puhtaan veden ja jäteveden osalta. Hankkeessa rakennettu matonpesupaikka on vakituisten- sekä vapaa-ajanasukkaiden vapaassa käytössä kesäisin. Ympäristövaatimukset täyttävällä hallitulla vesien ohjauksella yhteiskäyttöperiaatteella toimiva matonpesupaikka on uusi palvelu paikkakunnalla ja se vähentää luonnonvesiin kohdistuvaa pesutoiminnasta johtuvaa ympäristökuormaa. Mattomankeli ja kuivausorret helpottavat huomattavasti mattopyykin käsittelyä ja kuivatusprosessia. Yhteiskäyttöperiaatteella toimiva matonpesupaikka on myös yhteisöllinen. Se mahdollistaa kaiken ikäisten yhteisen touhuamisen kodinhoitoaskareiden parissa.

Toteutus

Kuntalaiset olivat toivoneet pitkään matonpesupaikkaa paikkakunnalle. Matonpesupaikka voitti vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen, mutta investointi oli varattua budjettia merkittävästi suurempi. Kunta hankkeisti matonpesupaikan rakentamisen ja paikalliset aktiiviset järjestötoimijat sitoutuivat yksityisen rahoituksen toteuttamiseen vaadittuihin talkootöihin ja hankkeelle löydettiin tarvittavat yritysponsorit paikkakunnalta.

Hankkeessa rakennettiin kunnan maille yhteiskäyttöön matonpesupaikka. Matonpesupaikan investoinnit ja rakentamistyöt tehtiin kesällä ja syksyllä 2025. Hanke-aika oli 1.5.-31.12.2025. Hanketta hallinnoi Savukosken kunta.

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti.

Toteutetut investoinnit ja hankinnat:

- ruostumattomasta teräksestä valmistetut matonpesuallaselementit varusteineen
- puuritiilat altaiden päälle
- mattojen kuivatusorret höylättyä kestopuuta
- vesijohtotyöt, viemäri- ja tulovesiputket ja niiden sulkuventtiilit
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu mattomankeli
- alueen maatyöt ja laatoitus
- jäteveden pienpumppaamon rakentaminen
- pöytä ja kaksi penkkiä taukopaikaksi
- roska-astia
- opastekyltti

Rakentaminen tehtiin ostopalveluina konetöiden osalta ja henkilötöyt tehtiin talkoilla. Maankaivutyöt ja rakennekerrosten ajaminen ja rakentaminen oli konetyötä. Rakennuskerrosten tiivistäminen tehtiin tärylätkien avulla talkoilla. Lämpöeristeiden ja teräsbetonilaattojen asennustyöt, mattojen kuivatusorret ja pesualtaiden asennustyöt tehtiin talkoilla.

Kustannukset ylittyivät hieman konetöiden osalta hankesuunnitelmassa arvioidusta. Talkootyökertymä toteutui yli odotusten. Tulevista talkoista ilmoitettiin kunnan verkkosivuilla, somekanavissa, tapahtumissa ja ilmoitustauluilla julistein. Hankkeen perustiedot päivitettiin kunnan verkkosivuille. Hankkeen WhatsApp -ryhmään liittyi yli kaksikymmentä aktiivitalkoilijaa. Henkilötöytunteja talkoitiin 17 talkoopäivän aikana yhteensä 667 h ja konetyötunteja 98 h.

Tulokset

Hankkeen toimina rakennettiin yhteiskäyttöön paikkakunnalle uusi palvelu, yhteiskäytössä oleva matonpesupaikka. Investoinnilla ja toteutustavalla toteutettiin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Yhteisölähtöinen toiminta niin rakentamisaikaisissa talkoissa kuin myöhemmin matonpesupaikan toiminnassa parantaa maaseudun elinvoimaisuutta ja tasa-arvoa, palveluiden saavutettavuutta, edistää ympäristön kannalta kestävää toimintaa, vesistön suojelua ja yhteisöllisyyttä.

Vaikutukset ja jatkosuunnitelma	Matonpesupaikka tehtiin kunnan maille ja se on vakituisten- sekä vapaa-ajanasukkaiden vapaassa käytössä kesäisin. Paikka jää jatkossa kunnan kunnossapitovastuulle ja sillä turvataan rakenteiden huolto ja investoinnin pysyvyys. Kunnan tekninen toimi purkaa vesiliitokset talveksi estäen siten pakkasten aiheuttaman jäätymisvaaran. Vesi- ja viemäriliitosten toteutus osana kunnallista jätevesihuoltoa on erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota matonpesijöiden hyvään työergonomiaan. Raskaitakin mattoja on helppo käsitellä, kun pesijällä on oikea asento, työskentelykorkeus, riittävästi tilaa ja hanat käden ulottuvilla. Altaiden oikea muotoilu auttaa mattojen pesua, huuhtelua ja käsittelyä, josta on etua hyvän työskentelyergonomian vuoksi kaiken ikäisille henkilöille. Hankkeen toteutuksen aikana huomattiin, että vesijohtoverkosta saatavien kylmien pesuvesien lämmitykseen olisi hyvä hankkia lämminvesipata. Tämä hankittiin erillisellä, hankkeen ulkopuolisella sponsorirahoituksella. Hankkeen toteutusta ja tuloksia arvioidaan käyttöastetta asiakaspalautetta seuraamalla.
Ohjausryhmän loppuarviointi hankkeesta	Hankkeella ei ollut ohjausryhmää.
Julkaistavat linkit	-
Julkaistavat liitteet	Tiedosto: Kuvat ja kuvatekstit1.pdf Kuvaus: Hankkeen kuvaraportti, osa 1. Lisätty: 16.2.2026 Tiedosto: Kuvat ja kuvatekstit2.pdf Kuvaus: Hankkeen kuvaraportti, osa 2. Lisätty: 16.2.2026 Tiedosto: Koti-Lappi lehtijuttu.pdf Kuvaus: Lehtijuttu, Koti-Lappi. Lisätty: 16.2.2026
Rahoittajalle tarkoitetut liitteet	-