

Matonpesupaikka -investointihankkeen loppuraportin esittely

Khall 15.06.2026 § 165
23/00.01.06/2025

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Jarmo Ahtinen, puh. 040 830 8344,
jarmo.ahinen@savukoski.fi; vt. kunnanjohtaja Joonas Rentola, puh.
040 545 9009, joonas.rentola@savukoski.fi

Savukosken kunnan hankeohjeen mukaan hankkeen päätyttyä loppuraportti esitetään kunnanhallitukselle.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi: Matonpesupaikkahanke
Hankeaika: 21.5.2025–31.12.2025

Hankkeen rahoittajat: Euroopan maaseuturahasto 2023–2027, valtio, Leader Pohjoisin Lappi, Savukosken kunta sekä paikallisten yritysten sponsorirahoitus ja talkootyö

Hyväksytyt kokonaiskustannukset: 47 765,00 €

Rahoitus:

- EU osuus 13 350,31 €
- Valtion osuus 8 382,77 €
- Kuntaraha toimintaryhmältä / Leader Pohjoisin Lappi 6 209,45 €
- Muu julkinen tuki / Savukosken kunta 3 104,72 €
- Yksityinen rahoitus / sponsorit ja talkoot 16 717,75 €

Selostus hankkeen toteutuksesta

Matonpesupaikkahankeen tavoitteena oli rakentaa Savukosken kirkonkylälle kuntalaisten pitkään toivoma yhteiskäyttöinen matonpesupaikka. Matonpesupaikka sijoitettiin Savukosken kunnan omistamalle maalle Kylätalon piha-alueelle. Hanketta hallinnoi Savukosken kunta.

Matonpesupaikka voitti vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen, mutta investoinnin kustannukset olivat varattua budjettia merkittävästi suuremmat. Tämän vuoksi kunta hankkeisti matonpesupaikan rakentamisen. Hankkeen yksityisrahoitus koostui paikallisten yritysten sponsorirahoituksesta sekä aktiivisten talkoolaisten tekemästä talkootyöstä.

Hankkeessa rakennettiin rosteriset matonpesualtaat varusteineen, mattomankeli, puiset kuivausorsirakenteet, pöytä-penkkiryhmä, roska-astia ja opastekyltti. Lisäksi toteutettiin matonpesupaikan vaatimat maanmuokkaus-, laatoitus-, vesijohto- ja viemärintiityöt. Matonpesupaikka liitettiin Savukosken kunnalliseen vesihuoltolaitokseen puhtaan veden ja jäteveden osalta.

Toteutetut investoinnit ja hankinnat:

- ruostumattomasta teräksestä valmistetut matonpesuallaselementit varusteineen
- puuritiälät alaiden päälle
- mattojen kuivausorret höylätystä kestopuusta
- vesijohtotyöt, viemäri- ja tulovesiputket sekä sulkuventtiilit

- ruostumattomasta teräksestä valmistettu mattomankeli
- alueen maatyöt ja laatoitus
- jäteveden pienpumppaamo
- pöytä ja kaksi penkkiä taukopaikaksi
- roska-astia
- opastekyltti

Rakentaminen toteutettiin osin ostopalveluna ja osin talkootyönä. Konetyönä tehtiin muun muassa maankaivutyöt sekä rakennekerrosten ajo ja rakentaminen. Talkoilla tehtiin rakennuskerrosten tiivistämistä, lämpöeristeiden ja teräsbetonilaattojen asennuksia sekä kuivausorsien ja pesualtaiden asennustöitä.

Talkootyö toteutui yli odotusten. Hankkeen WhatsApp-ryhmään liittyi yli kaksikymmentä aktiivitalkoolaista. Henkilötyötunteja kertyi 17 talkoopäivän aikana yhteensä 667 tuntia ja konetyötunteja 98 tuntia. Tulevista talkoista ilmoitettiin kunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, tapahtumissa ja ilmoitustauluilla. Hankkeen perustiedot päivitettiin kunnan verkkosivuille.

Hankkeen kustannukset ylittyivät hieman konetöiden osalta hankesuunnitelmassa arvioidusta. Hanke toteutettiin kuitenkin hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2025 loppuun mennessä.

Matonpesupaikka jää jatkossa Savukosken kunnan kunnossapitovastuulle. Kunnan tekninen toimi huolehtii muun muassa vesiliitosten purkamisesta talvikaudeksi jäätymisvaaran estämiseksi. Näin turvataan rakenteiden huolto ja investoinnin pysyvyys.

Hanke on päättynyt.

Liitteenä on hankkeen loppuraportti.

Esittelijä

Vt. kunnanjohtaja Joonas Rentola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi matonpesupaikkahankkeen loppuraportin sekä hankkeen toteutumisen.

Päätös

Määräaikainen tekninen johtaja Jarmo Ahtinen oli kokouksessa läsnä klo 17.31-17.44 hankkeen loppuraportin esittelyn ajan.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jakelu

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta