
TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOY Sau-Herra huoneiston L2 saneeraus kirjastotiloiksi



23. TAMMIKUUTA 2026
SAVUKOSKEN KUNTA / TEKNINEN TOIMI
Kauppakuja 2 A1 98800 SAVUKOSKI



Sisällys

1. YLEISTÄ	3
1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus	3
1.2 Pää toteuttaja	3
1.3 Rakennuttajan yleiset turvallisuusohjeet	3
1.4 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot	4
1.5 Työmaan turvallisuussuunnittelu	4
2 RAKENNUSALUE JA OLOSUHTEET.....	4
2.1 Rakennuspaikka	4
2.1.1. Nykyinen kunnallistekniikka	4
2.1.2. Liikenne.....	5
2.1.3. Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet.....	5
2.1.4. Käytettävissä oleva tila	5
2.1.5. Alueella käynnissä olevat muut työt kesällä 2026.....	5
2.2. Maaperä	5
2.3 Työmaan aitaus ja kulkutiet.....	5
2.4 Sääolot	5
3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT	6
3.1 Kuvaus tehtävistä töistä	6
3.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit	6
3.3 Purkutyöt	6
3.4 Perustusten vahvistus- ja tuentatyöt	6
3.5 Maarakennustyöt	6
3.6 Louhinta- ja räjäytystyöt.....	6
3.7 Suojaukset	7
3.8 Tasorakenteiden tekeminen.....	7
3.9 Nostot ja siirrot.....	7
4 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA.....	7



4.1 Yleistä työn suorituksesta.....	7
4.2. Työalueet	7
4.3 Henkilönsuojaimet.....	7
4.4 Telineet, kulkutiet ja rakennusvälineet	8
4.5 Rakennusvälineet, koneet ja laitteet.....	8
4.6 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit	9
4.7 Pölyämisen rajoittaminen	9
4.8 Melua aiheuttavat työt.....	9
4.9 Palosuojelu	9
4.10 Putoamissuojaus.....	9
4.11 Sähkötapaturmalliset työt	9
4.12 Tärinää aiheuttavat työt	10
5 YMPÄRISTÖN VAIKUTUS JA SUOJAUS	10
5.1 Työmaan suojaaminen	10
5.2 Ympäristön puhtaanapito.....	10
5.3 Ympäristöstä aiheutuvat vaarat rakennustoiminnalle	10
6 KÄYTTÄJÄN TURVAVAATIMUKSET.....	10
6.1 Ilmoitusmenettely	10
7 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET	10
7.1 Sähkökytkennät	11
7.2 Työmaan valaistus	11
8 SANKTIOT	11



1. YLEISTÄ

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa) 205/2009 8 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittava asiakirja.

Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Tämä asiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä.

Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja rakennustöiden vaaroista ja haitoista, joita urakoitsijoiden on otettava huomioon urakkahintaa laskiessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan rakennustöitä. Kun tässä asiakirjassa viitataan urakoitsijaan, tarkoitetaan sillä myös työmaan muita itsenäisiä työnsuorittajia.

1.2 Pää toteuttaja

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön VNa 205/2009 6 §:n tarkoittamana pää toteuttajana ja vastaa pää toteuttajan velvollisuuksista tässä kohteessa.

Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään pää toteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.

1.3 Rakennuttajan yleiset turvallisuusohjeet

Jokaisen urakoitsijan on omassa työssään noudatettava tätä turvallisuusasiakirjaa ja huolehdittava aliurakoitsijoiden ja työntekijöiden perehdyttämisestä tähän asiakirjaan.

Rakennuttajan valvojilla on oikeus antaa suoraan määräyksiä urakoitsijalle turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta. Valvojilla on oikeus keskeyttää työt, mikäli työstä voi aiheutua vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille.

Urakoitsijoiden on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia määräyksiä sekä valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009).

Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä heidän perehdyttämisestään työmaahan ja sen olosuhteisiin. Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsijoiden on huolehdittava tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi työsuoritusta.

Rakennuskohteessa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat mm.:



- Työturvallisuuslaki 738/2002
- VNa henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 427/2021
- VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
- VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008
- VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
- VNa kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001
- Sähköturvallisuusmääräykset
- EN ISO 20471:2013

Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen (Rakennusalan Kustantajat RAK 2018) kirjan sisältämät turvallisuusmääräykset tulee myös olla esillä työmaalla.

1.4 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä rakennuttajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

Päätoteuttaja nimeää työmaalle työsuojelupäällikön, joka hoitaa työmaan työsuojeluyhteistyötä turvallisuuslain sekä lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistöinnistä (2006/44) mukaisesti. Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin.

1.5 Työmaan turvallisuussuunnittelu

Työmaan päätoteuttajan on laadittava tätä työtä koskeva turvallisuussuunnitelma. Suunnitelma tulee esittää kirjallisena rakennuttajan hyväksyttäväksi. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava ko. suunnitelmaa ja siihen liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Turvallisuussuunnitelma koskee myös mahdollisia aliurakoitsijoita urakka-alueella.

2 RAKENNUSALUE JA OLOSUHTEET

2.1 Rakennuspaikka

Kohde sisältää kirjastotilojen rakentamisen entisiin toimistotiloihin. Kohde sijaitsee KOY Sau-Herra nimisessä kiinteistöosakeyhtiössä osoitteessa Uittotie 2 98800 Savukoski.

2.1.1. Nykyinen kunnallistekniikka

Huoneistossa on kaukolämpöön kytketty patteriverkosto, viemäröinti, vesijohto, normaali sähköistys ja taloyhtiön ilmastointijärjestelmään kytketty ilmastointi.



2.1.2. Liikenne

Pääurakoitsija vastaa, suunnittelee ja toteuttaa työalueella mahdolliset liikennejärjestelyt sekä suojaus- ja ennakkovaroitustoimenpiteet. Mahdolliset liikennejärjestelyt suoritetaan siten, että ei aiheuteta tarpeetonta häiriötä KOY Sau-Herran muille käyttäjille.

2.1.3. Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet

Kiinteistöjen läheisyys ja turvallisuusseikat on huomioitava työtä suunniteltaessa ja suoritettaessa. KOY Sau-Herran kiinteistössä sijaitsee mm. eläinlääkäritilat ja terveystaseman vastaanottotilat. Kiinteistössä sijaitsee myös asuntohuoneistoja. Lisäksi naapurikiinteistöllä sijaitsee kauppa.

2.1.4. Käytettävissä oleva tila

Rakennuttaja omistaa remontoitavan huoneiston, rakennustyöt pyritään suorittamaan pääsääntöisesti muita häiritsemättä, eikä rakennustöistä saa aiheutua naapurihuoneistojen ja kiinteistön käyttäjille kovin suurta häiriötä.

2.1.5. Alueella käynnissä olevat muut työt kesällä 2026

Alueella ei ole käynnissä muita tiedossa olevia rakennuskohteita.

2.2. Maaperä

Alueelta ei ole tehty pohja- ja/tai maaperätutkimuksia.

2.3 Työmaan aitaus ja kulkutiet

Urakoitsijan tulee hoitaa työmaa-alueen suojaus ja aitaus työsuojeluohjeiden sekä Savukosken kunnan viranomaisten edellyttämällä tavalla.

2.4 Sääolot

Syksy- tai talvityönä tehtäessä tulee huomioida jäätyminen ja maan routaantuminen.



3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT

3.1 Kuvaus tehtävistä töistä

Kohde sisältää kirjastotilojen rakentamisen entisiin toimistotiloihin. Kohde sijaitsee KOY Sau-Herra nimisessä kiinteistöosakeyhtiössä osoitteessa Uittotie 2 98800 Savukoski.

3.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit

Rakennuskohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat:

- liikerakennus on toiminnassa koko urakan ajan
- liikenne rakennustöiden välittömässä läheisyydessä
- purkutöiden pölyäminen
- purkutöiden aiheuttama melu
- palovaara
- pihan käyttö työmaa-alueena
- asiakkaiden liikkuminen sekä muu toiminta rakennusalueella
- sähkö- ja vesikatkojen järjestäminen

3.3 Purkutyöt

Kohteessa ei esiinny asbestipurkutöitä. Raskaiden rakennusosien purku- ja nostotöiden työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Purku- ja raivausjätteet kuljetetaan välittömästi ilman välivarastointia urakoitsijan toimesta pois alueelta. Säilytettävät rakennusosat siirretään välivarastoon suoraan purkupaikalta.

3.4 Perustusten vahvistus- ja tuentatyöt

Ei sisälly.

3.5 Maarakennustyöt

Kohteessa ei ole on merkittävää kaivua eikä täyttötöitä perustus- ja kellarirakenteiden osalla. Vähäistä kaivua katosten perustustöiden osalla.

3.6 Louhinta- ja räjäytystyöt

Ei sisälly.



3.7 Suojaukset

Urakoitsijoiden on huolehdittava, että suojarakenteista ja niiden mahdollisesta rakentamisesta ei aiheudu vaaraa työmaalla oleville henkilöille.

3.8 Tasorakenteiden tekeminen

Työn suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen ja kaideratkaisujen toteuttamiseen.

3.9 Nostot ja siirrot

Mahdollisten nostojen aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta ja kulku alapuolella on estettävä. Myös nostureiden tuentaan ja maapohjan kantavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA

4.1 Yleistä työn suorituksesta

Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta. Ennen purku- ja rakennustöiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset. Työturvallisuustason arviointia ja kehittämistä varten käytetään TR-mittaria.

4.2. Työalueet

Päätoteuttajan on laadittava työmaa-alueen käytön suunnitelma VNa 205/2009 11 §:n mukaan ja siihen liittyvä mahdollinen liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työmaa-alueen käytön suunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemis- toimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus, että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.

4.3 Henkilönsuojaimet

Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojaustoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (VNa 427/2021). Rakennustyömaalla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (EN ISO 20471:2013, luokka 2) vaatimukset huomioon. Mikäli joudutaan työskentelemään liikennealueilla, tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (EN ISO



20471:2013, luokka 3) vaatimukset huomioon. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilön-
suojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaarojen arviointiin.

Työmaalla tulee käyttää koko ajan suojakypärää, silmäsuojaimia ja luokan 2 varoitusvaate-
tusta tai huomioliivejä sekä turvakenkiä. Ainoana poikkeuksena suojalasien käyttöön salli-
taan henkilön ajaessa työkonetta, jossa on umpinainen ohjaamo. Suojalaseiksi käyvät
suojalasit, kypärässä oleva visiiri tai silmälasit varustettuna sivusuojauksella.

Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen hen-
kilöntunniste, josta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työn-
tekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi
(Työturvallisuuslaki 52a §) sekä veronumero. Henkilökohtaisten suojainten käytöstä kiel-
täytyminen johtaa henkilön poistamiseen työmaalta.

4.4 Telineet, kulkutiet ja rakennusvälineet

Urakoitsija vastaa mahdollisista teline- ja tukirakenteiden sekä kulku- ja kuljetusteiden
suunnittelusta ja toteuttamisesta työmaalla VNa 205/2009 11 ja 12 lukujen mukaisesti ra-
kennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

4.5 Rakennusvälineet, koneet ja laitteet

Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 14 §:n mu-
kaan mm. rakennustyössä käytettävien koneiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla
todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Edel-
leenkin saman asetuksen 16 §:n mukaan rakennustyömaalla on työn aikana viikoittain
suoritettava kunnossapitotarkastus. Kyseinen tarkastus voidaan tehdä myös TR- mittauk-
sen yhteydessä erikseen laaditulle esitäytetylle pöytäkirjapohjalle, rasti ruutuun -
menetelmällä.

Päätoteuttajan on varmistettava, että kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään
ajallaan ja tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat. (Valtioneuvoston asetus ko-
neiden turvallisuudesta VNa 400/2008). Työmaalla on tehtävä koneille ja laitteille käyt-
töönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastuk-
set. Viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille, työvälineille sekä ajo-
neuvoille silmämääräiset tarkastukset. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi.
Työmaalla on tehtävä viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, joissa tarkastetaan mm. työ-
maan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen
sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, telineet kulku-
tiet sekä tutkitaan kaivantojen sortumavaarat.

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukai-
sia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa va-
rustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ym-
päristölle aiheuteta vahinkoa.



4.6 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit

Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen.

4.7 Pölyämisen rajoittaminen

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden ja -alueen pölynsidonnalla ja kastelulla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella sekä purkukohteen kastelulla.

4.8 Melua aiheuttavat työt

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Asutuksen lähellä ei melua aiheuttavaa työtä saa tehdä klo 20:00 jälkeen.

4.9 Palosuojelu

Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa 1.3 mainittuja yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia suoje-luohjeita.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Urakoitsija laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan pyydettyäessä rakennuttajan / rakennuttajan yhteyshenkilölle.

Urakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartiointista sekä hoitaa työkohdekohtaisen tulityöpalovartiointin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartiointin.

4.10 Putoamissuojaus

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät aukot ja kaivannot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava joko kansin tai kaitein. Pääurakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla VNä 205/2009 27 §:n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

4.11 Sähkötapaturmalliset työt

Urakoitsijoiden on huolehdittava omassa työsuunnittelussaan, ettei työ sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai vahingoita sähköjohtoja tai



kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä suunnittelijaan, rakennuttajaan tai isännöitsijään, johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muista työjärjestelyistä.

4.12 Tärinää aiheuttavat työt

Mahdolliset tiivistystyöt on tehtävä siten ja sellaisella tiivistyskalustolla ettei työstä aiheudu haittaa tai vaaraa läheisille kiinteistöille tai muille rakenteille.

5 YMPÄRISTÖN VAIKUTUS JA SUOJAUS

5.1 Työmaan suojaaminen

Työmaa on merkittävä ja eristettävä siten, ettei työalueelle tule luvatonta kulkua eikä työmaalle voi kulkeutua vahingossa. Tarvittaessa työalue on aidattava. Erityisesti työmaa on merkittävä huolellisesti työajan ulkopuoliselle ajalle, (yöt ja viikonloput).

5.2 Ympäristön puhtaanapito

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu likaantumista aiheuttavia haittoja.

5.3 Ympäristöstä aiheutuvat vaarat rakennustoiminnalle

Rakennusalueen ahtaus ja rakennuksen yhtäaikaiskäyttö sekä liikerakennuksena että työmaatiloina aiheuttaa tavanomaista suuremman suojaustarpeen rakennuksen käyttöön jäävälle kalustolle ja pinnoille.

Pääurakoitsija vastaa ja merkitsee työmaan järjestelypiirustukseen eri urakoitsijoiden käytön tulevat tilat ja työmaa-alueen rajauksen sekä työmaaliikenteen.

6 KÄYTTÄJÄN TURVAVAATIMUKSET

6.1 Ilmoitusmenettely

Työsuorituksiin liittyviin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja työsuorituksiin kuten tärinää aiheuttaviin töihin, mahdollisiin veden ja sähkön jakelukatkoksiin, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä kiinteistön toiminnoille on saatava myös isännöitsijän lupa ennen toimenpidettä. Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan.

7 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET

Rakennuttajalla on työmaalla sähköliittymä, johon urakoitsija voi kytkeä tarvittaessa oman työmaakeskuksen.



7.1 Sähkökytkennät

Urakoitsija vastaa omista sähkökytkennöistä ja niihin tulee käyttää pätevää henkilöä. Työmaan sähköteknisten laitteiden osalta tulee noudattaa Sähkötarkastuskeskuksen ja työsuojeluviranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

7.2 Työmaan valaistus

Työmaalla ei ole rakennuttajan toimesta työmaavalaistusta. Mahdollisen työmaavalaistuksen tulee täyttää työsuojeluviranomaisten vaatimukset.

8 SANKTIOT

Työmaan turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä yleisiä turvallisuus- ja suojeluohjeita on ehdottomasti noudatettava. Rakennuttajalla on oikeus määrätä työsuojelurikkeistä ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä sanktio.

Sanktiot ovat järjestyksessä:

1. suullinen varoitus,
2. kirjallinen varoitus,
3. työmaalta poistaminen määräajaksi ja 1000 € sakko,
4. työmaalta poistaminen pysyvästi ja 2000 € sakko.

Henkilön määräaikaisesta työmaalta poistamisesta voi kirjallisen varoituksen jälkeen päättää päätoteuttaja yksin tai yhdessä rakennuttajan kanssa. Pysyvistä poistamisesta päättävät päätoteuttaja ja rakennuttaja yhdessä. Määräaikaisen ja pysyvän työmaalta poistamisen perusteina ovat toistuvat varoitukset tai vakavat sääntöjen laiminlyönnit. Päätoteuttajan tulee kirjata annetut varoitukset työmaapäiväkirjaan. Myös työsuojeluviranomaisen antama huomautus käsitellään varoituksena.

Savukoskella 23.1.2026

Sami Ämmälä

Sami Ämmälä
Tekninen johtaja